

"УТВЕРЖДАЮ"

Застройщик: ООО "Бизнеслэнд"



**График выполнения строительно-монтажных работ 3-х многоэтажных жилых домов с подземной автостоянкой на территории части микрорайона "Чкаловский", г. Щелково, ул. Ленина**

**Корпуса А, Б, В**

Наименование работ	Стоимость работ, млн.руб.	Кол-во рабочих, чел.	Оплата по видам работ, млн.руб.	2017		2018					
				Ноябрь	Декабрь	январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
Кровля корпус А, Б, В	9,13	19	6	-----	-----	-----					
Общестроительные работы	56,02						-----	-----	-----		
Внутренние сети теплоснабжения	12,91	6	7	-----	-----	-----					
Внутренние системы водоснабжения и канализации	14,05						-----	-----			
Внутренние сети электроснабжения	24,72						-----	-----			
Внутренние системы вентиляции	17,77						-----	-----	-----		
ИТП стоимость труб	20,00		14 (оборудование оплачено)				-----	-----			
Лифты, мусоропроводы	35,00					-----	-----	-----			
Отделка мест общего пользования	45,23					-----	-----	-----	-----		
Благоустройство территории	8,54		8 (выполняется вертикальная планировка)						-----	-----	
Готовность объекта к эксплуатации	3,00										-----

**Подземная парковка**

Наименование работ	Стоимость работ, млн.руб.	Кол-во рабочих, чел.	Оплата	2017г.		2018г.					
				Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
Монолитные железобетонные работы, утепление, гидроизоляция	44,89		12,2 (арматура)	-----	-----	-----					
Внутренние инженерные сети	30,81					-----	-----	-----	-----		
Отделка	13,31							-----	-----		
Готовность к сдаче объекта в эксплуатацию	3,00										-----